Centrale Solaire Photovoltaïques : LAUZET
Planning Prévisionnel Etudes et Travaux - Réf : 7.07.068 - Rev 0 - du 27/12/2007

N°	Désignation	Lot	Ent.	Prévu / réel	2007			2008												2009									Observations
					oct	Nov	Déc	Janv	Fev	Mars	Avr	Mai	Juin	Juill	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juill	Aout	Sept	
1	Sélection du site, Programmation			P																									Procédure location Terrain 20/50 ans
				R																									
2	Diagnostic: servitudes, règlement urbanisme, raccordement EDF			P																									
				R																									
3	Faisabilité, Insertion dans l'environement			P																									
				R																									
3a	Etude d'impact, Etude paysagère environementale			P																									
				R																									
3b	Permis de construire			P																									
				R																									
3c	Contrats EDF (Raccordement, Achat Electricité, …)			P																									
				R																									
3d	Autorisation de construire: Période de préparation			P																									
				R																									
4	Travaux de construction			P																									
				R																									
4a	Montage panneaux photovoltaïques sur site	01	KRANNICH	P																									
				R																									
4b	Terrassement- VRD	02		P																									
				R																									
4c	Fondations- Gros œuvre	03		P																									
				R																									
4d	Poste de livraison	04a		P																									
				R																									
4e	Câblage	04b		P																									
				R																									
4f	Electricité	04c		P																									
				R																									
5	Essais, Mise en service, Réception			P																									
				R																									
6	Démarrage de la production			P																									
				R																									
			EFFECTIF	P																									
				R																									

Dépôt Etude impact à la DDE + DIDEME

Autorisation Exécution obtenue

5 mois Instruction PC + 2 mois recours des tiers

Contrat achat électricité obtenu

dépôt PC le 28/12/2007 à la Mairie

Contrat de raccordement validé

Fabrication Panneaux PV + Transport site

Travaux à recaler éventuellement suivant Autorisations Administratifs

LEGENDE :

P : Prévu
R : Réalisé

Prévision actuelle

Décalage possible de la prévision

Réalisé

ID&M copyright 2 Mille 7